

社会事业领域专项债券-2022年度渭南市临渭区三张镇污水处理厂及配套管网建设项目进展情况

一、项目基本情况

渭南市临渭区三张镇污水处理厂及配套管网建设项目位于渭南市临渭区三张镇韩家村,占地约30亩,总建筑面积2171平方米,主要建设内容包括:粗格栅、细格栅、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池及办公用房等配套设施。污水处理规模为10000m³/d,配套管网约58000米。该项目于2017年8月开工建设,2019年4月份主体完工并完成竣工验收。2019年11月开始进行试运行,在调试运行期间一切正常。2021年11月依法招标确定陕西崇尚新环境工程有限公司负责日常运营管理。

二、截至2021年末项目进展情况

1、本项目计划总投资为11268.24万元,截至2021年末已完成投资约9186万元(不含道路部分配套管网投资),累计拨付工程相关费用7162万元。截止目前已下达社会事业领域专项债券3200万元,全部用于工程款拨付。

2、截至2021年末,厂区完成构筑物面积7450平方米(其中建筑物面积2171平方米),配套外部管网完成45444米。本项目已委托陕西崇尚新环境工程有限公司进行运营维护,并于2021年11月底完成在线联网备案工作,目前与省、市环保平台联网。污水厂经过一年运营后,出水水质良好,数据正常稳定运行。

3、截至2021年末,渭南市临渭区三张镇污水处理厂及配套管

网建设项目固定资产合计 8552 万元。

三、对应项目发生可能影响收益与融资平衡能力的重大事项
无。

渭南市临渭区创新创业基地投资开发有限公司

2022 年 6 月 16 日

